



OF-600-PQ-873-2024

Puerto Quetzal,
11 de diciembre de 2024


Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente



Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-357-2024; de fecha 25 de diciembre del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
2. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
3. Contrato Administrativo A-907-2023 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
4. Contrato Administrativo A-1429-2023 "Mantenimiento de plantas de tratamiento de Edificio Administrativo y Colonia Habitacional".
5. Contrato Administrativo A-1431-2023 "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical de calles, avenidas y patios dentro y fuera del Depósito Aduanero Temporal".
6. Contrato Administrativo A-406-2024 "Mantenimiento y reparación de cielo falso del Edificio de Capacitación de la Empresa Portuaria Quetzal".
7. Contrato Administrativo A-408-2024 "Mantenimiento y reparación del Edificio Número 1 del ingreso al Depósito Aduanero Temporal".





8. Contrato Administrativo A-413-2024 "Mantenimiento y reparación de drenajes pluviales de Patio de Vehículos Nuevos No.1 en DAT de Puerto Quetzal".
9. Contrato Administrativo A-439-2024 "Mantenimiento y reparación de cajas de registro de distribución eléctrica de media y baja tensión, tipo H1".
10. Contrato Administrativo A-451-2024 "Mantenimiento y reparación de defensas metálicas para esquinas de calles y avenidas dentro de instalaciones del DAT".
11. Contrato Administrativo A-466-2024 "Mantenimiento de áreas aledañas al muro perimetral dentro y fuera de DAT de Puerto Quetzal".
12. Contrato Administrativo A-471-2024 "Mantenimiento y reparación de vías de acceso a la laguna de oxidación de la Colonia Habitacional".
13. Contrato Administrativo A-473-2024 "Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios de garita de ingreso y egreso al DAT".
14. Contrato Administrativo A-476-2024 "Mantenimiento y reparación del centro recreativo de la Colonia Habitacional".


Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Luis Manuel Pivaral De La Vega
Subgerente de Mantenimiento



Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024


Número de Nit: **2359828-K**


Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 30 NOVIEMBRE de 2024.-

1	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA			
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023	01/03/2024			
1.2	Fecha de Finalización:	28/02/2027			
1.3	Meses autorizados	36			
1.4	Meses Periodo de Transición	0			
1.5	Total de Meses del Servicio	36 100.00 %			
1.6	Meses utilizados	9 25.00 %			
1.7	Meses por ejecutar	27 75.00 %			
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE	
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %	
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024 31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024 30/04/2024
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024 31/05/2024
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024 30/06/2024
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024 31/07/2024
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024 31/08/2024
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024 30/09/2024
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024 31/10/2024
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024 30/11/2024
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		12,637,660.00	23,885,177.40	37.89 %	
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		20,712,088.47	Q 39,145,847.21	62.11 %	



Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor








 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 NOVIEMBRE DE 2024 -expresado en tiempo y quetzales-							
						Número de Nit:	8666568-5
En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el Informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de NOVIEMBRE de 2024.							
1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	36		60.00 %			
1.5	Meses por ejecutar	24		40.00 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023



 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 NOVIEMBRE DE 2024 -expresado en tiempo y quetzales-							
						Número de Nit:	8666568-5
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q10,885,121.50	62.66 %			100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q6,486,419.00	37.34 %				


Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-476-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		79871097			
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-476-2024) de fecha doce de septiembre de dos mil veintitres (12-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "COCESA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO DE LA COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-					
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA		
1.1	Fecha Inicio Contractual			17/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			15/11/2024	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	28			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	28	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	28	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO		
2.0	Monto del contrato:	Q 890,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 624,640.00	70.184%	17/10/2024	5/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q 624,640.00	70.18%		
MONTO POR EJECUTAR		Q 265,360.00	29.82%		

f.

Sr. Axel Armando Beteta Monzon
Supervisor



Handwritten scribbles or marks, possibly including the word "THREE" and other illegible characters.

Horizontal line or mark.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-451-2024


-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos cincuenta y uno guión dos mil veinticuatro (A-451-2024) de fecha veintiseis de agosto de dos mil veinticuatro (26-08-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y el Proveedor "JENNIFER EDYT RAMIREZ DIAZ", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS PARA ESQUINAS DE CALLES Y AVENIDAS DENTRO DE INSTALACIONES DEL DAT". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-				
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual		17/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		16/12/2024	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	60		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	50	83.3%	
1.7	Tiempo por ejecutar	10	16.7%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 474,999.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 342,899.20	72.189%	17/10/2024 5/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 342,899.20	72.19%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 132,099.80	27.81%	

f.

Axel Armando Beteta Monzon
Sr. Axel Armando Beteta Monzon
Supervisor







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1431-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos treinta y uno guión dos mil veintitres (A-1431-2023) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintitres (28-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES, AVENIDAS Y PATIOS DENTRO Y FUERA DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 5 de diciembre 2024.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		2/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		1/07/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	5	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	5	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	5	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 3,719,736.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,719,736.50	100.00%

f. 
Sr. Axel Armando Beteta Monzon
Supervisor







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-471-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			70579202
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y uno guión dos mil veinticuatro (A-471-2024) de fecha nueve de septiembre de dos mil veintitres (09-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA HERMO", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍA DE ACCESO A LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		19/10/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		28/12/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	70	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	70	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	48	68.6%
1.7	Tiempo por ejecutar	22	31.4%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 996,588.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 996,588.00	100.00%

f.

Cynthia Johanna Ceballos Castillo
CYNTHIA JOHANNA CEBALLOS CASTILLO
Supervisora



41



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1429-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567		
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos veintí nueve guión dos mil veintitres (A-1429-2023) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitres (27-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " Constructora San Cristobal, Sociedad Anonima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-					
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA		
1.1	Fecha Inicio Contractual		7/02/2024		
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/10/2024		
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	240			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	240	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	240	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 14,160,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 3,123,720.00	22.060%	7/02/2024	15/04/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 5,731,699.00	40.478%	16/04/2024	8/07/2024
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 4,384,784.18	30.966%	9/07/2024	28/08/2024
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 919,796.82	6.496%	29/08/2024	30/08/2024
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 14,160,000.00	100.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%		

f. *Luis Manuel Pivaral*
ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA
Supervisor







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-408-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-


Número de Nit:			1487574-8		
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos ocho guión dos mil veinticuatro (A-408-2024) de fecha veintiseis de julio de dos mil veinticuatro (26-07-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRAUBE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO NÚMERO 1 DEL INGRESO AL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-					
	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual				20/08/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:				19/10/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 789,435.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 789,435.00	100.000%	17/09/2024	15/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 789,435.00	100.00%		
	MONTO POR EIECUTAR	Q -	0.00%		

HFG

f.

Sr. Froilán Fernando Alvarado Contreras
Supervisor







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024


-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veintitres (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE GARITA DE INGRESO Y EGRESO AL DAT". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		30/10/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		19/11/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	20	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	20	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	20	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 781,245.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 781,245.00	100.00%

f.

Sr. Julian Millian Contreras
Supervisor







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-406-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		34704620			
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos seis guión dos mil veinticuatro (A-406-2024) de fecha veinticinco de julio de dos mil veinticuatro (25-07-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA EDEN", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CIELO FALSO DEL EDIFICIO DE CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-					
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA		
1.1	Fecha Inicio Contractual			26/09/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			25/12/2024	
			DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	90			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	90		100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	35		38.9%	
1.7	Tiempo por ejecutar	55		61.1%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q	878,276.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q	878,276.00	100.000%	26/09/2024 31/10/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	-	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	878,276.00	100.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q	-	0.00%	

f.

Ing. Ludín José Hernández Marroquín
Supervisor







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-413-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			66894972	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro (A-439-2024) de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro (19-08-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA H&M", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, TIPO H1". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre del 2024.-				
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual		15/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		14/01/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	90		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	51	56.7%	
1.7	Tiempo por ejecutar	39	43.3%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 397,201.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 133,455.00	33.599%	15/10/2024 15/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 133,455.00	33.60%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 263,746.00	66.40%	

f.

Valery Fernanda Sandoval Pineda
Supervisora





SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE ECONOMIA



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-466-2024


-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		89904567	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos sesenta y seis guión dos mil veinticuatro (A-466-2024) de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitres (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE ÁREAS ALEDAÑAS AL MURO PERIMETRAL DENTRO Y FUERA DE DAT DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	30/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	13/03/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	135	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	135	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	42	31.1%
1.7	Tiempo por ejecutar	93	68.9%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 2,248,176.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,248,176.00	100.00%

f.

Sra. Valery Fernanda Sandoval Pineda
Supervisora







EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-907-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión un mil novecientos siete guión dos mil veintitres (A-907-2023) de fecha uno de agosto de dos mil veintitres (01-08-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTRO DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de diciembre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		4/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/12/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	11	91.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	1	8.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 849,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.8	Septimo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.9	Octavo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
3.0	Noveno pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
3.1	Decimo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
3.2	Onceavo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
3.3	Doceavo pago ejecutado	Q 226,400.00	26.667%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 849,000.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f. 
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor

