




OF-600-PQ-056-2025

Puerto Quetzal,
06 de febrero de 2025

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



ALAS: 8:50 F:

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-25-2,025; de fecha 20 de enero del año 2025, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
2. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
3. Contrato Administrativo A-1431-2023 "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical de calles, avenidas y patios dentro y fuera del Depósito Aduanero Temporal".
4. Contrato Administrativo A-466-2024 "Mantenimiento de áreas aledañas al muro perimetral dentro y fuera de DAT de Puerto Quetzal".
5. Contrato Administrativo A-471-2024 "Mantenimiento y reparación de vías de acceso a la laguna de oxidación de la Colonia Habitacional".
6. Contrato Administrativo A-473-2024 "Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios de garita de ingreso y egreso al DAT".
7. Contrato Administrativo A-527-2024 "Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas Empresa Portuaria Quetzal".



8. Contrato Administrativo A-529-2024 "Mantenimiento del área de manejo de aceites dieléctricos con presencia de PCBS".
9. Contrato Administrativo A-545-2024 "Mantenimiento y reparación del área para limpieza abrasiva Sand Blast".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Luis Manuel Pivaral De La Vega
Subgerente de Mantenimiento



Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2025
 -expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de ENERO de 2025.

1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO				24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	38		63.33 %		
1.5	Meses por ejecutar	22		36.67 %		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA	SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %	
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021 23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021 23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022 23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022 23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022 23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022 23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022 23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022 23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022 23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022 23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022 23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022 23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022 23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022 23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023 23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023 23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023 23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023 23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023 23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023 23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023 23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023 23/09/2023



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2025
 -expresado en tiempo y quetzales-

						Número de Nit:	8666568-5
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q11,803,754.17	67.95 %			100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q5,567,786.33	32.05 %				

Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit: **2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 ENERO de 2024.-

1	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023	01/03/2024	
1.2	Fecha de Finalización:	28/02/2027	
1.3	Meses autorizados	36	
1.4	Meses Periodo de Transición	0	
1.5	Total de Meses del Servicio	36	100.00 %
1.6	Meses utilizados	11	30.56 %
1.7	Meses por ejecutar	25	69.44 %

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %		
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/2024
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/2024
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/2024
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/2024
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/2025
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		15,474,515.00	29,246,833.35	46.40 %	100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO			Q 33,784,191.26	53.60 %		

Raul Vicente Constanza Morales
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1431-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos treinta y uno guión dos mil veintitres (A-1431-2023) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintitres (28-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES, AVENIDAS Y PATIOS DENTRO Y FUERA DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 4 de febrero 2025.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		2/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		1/07/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	5	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	5	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	5	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 3,719,736.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,719,736.50	100.00%

f.


 Fernando Rafael Ivón Zor
 Supervisor






EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-466-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos sesenta y seis guión dos mil veinticuatro (A-466-2024) de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE ÁREAS ALEDAÑAS AL MURO PERIMETRAL DENTRO Y FUERA DE DAT DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de febrero 2025.-				
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual			30/10/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:			13/03/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	135		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	135	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	67	49.6%	
1.7	Tiempo por ejecutar	68	50.4%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 2,248,176.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 450,211.75	20.026%	30/10/2024 30/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 450,211.75	20.03%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,797,964.25	79.97%	

f. 
Sra. Valery Fernanda Sandoval Pineda
Supervisora






EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-471-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			70579202	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y uno guión dos mil veinticuatro (A-471-2024) de fecha nueve de septiembre de dos mil veintitres (09-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA HERMO", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍA DE ACCESO A LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 02 de enero 2025.-				
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual		21/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		29/12/2024	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	70		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	70	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	70	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 996,588.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 996,588.00	100.000%	21/10/2024 29/12/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 996,588.00	100.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%	

f. 
CYNTHIA JOHANNA CEBALLOS CASTAÑEDA
Supervisora





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE GARITA DE INGRESO Y EGRESO AL DAT". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de febrero 2025.-				
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual		30/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		19/11/2024	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	20		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	20	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	20	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 781,245.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 451,929.40	57.847%	30/10/2024 6/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 451,929.40	57.85%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 329,315.60	42.15%	

f.

Sr. Julian Millian Centrexas
Supervisor






EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-527-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintisiete guión dos mil veinticuatro (A-527-2024) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "COCESA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL ". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de febrero 2025.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		10/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		20/02/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	19	63.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	11	36.7%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 899,610.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 899,610.00	100.00%

f. 
CRISTIAN DANIEL LUNA BONILLA
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-529-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintinueve guión dos mil veinticuatro (A-529-2024) de fecha veintiseis de noviembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DEL AREA DE MANEJO DE ACEITES DIELECTRICOS CON PRESENCIA DE PCBS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de febrero 2025.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		17/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		20/01/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	35	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	35	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	35	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 837,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 837,000.00	100.00%

f.

Sra. Valery Fernanda Sandoval Pineda
Supervisora






EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-545-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			43882137
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-545-2024) de fecha diez de diciembre de dos mil veinticuatro (10-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "MULTISERVICIOS TASCO", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA PARA LIMPIEZA ABRASIVA SAND BLAST ". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de febrero 2025.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		8/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		26/02/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	50	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	50	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	22	44.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	28	56.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 837,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 837,000.00	100.00%

f. 
Sra. Valery Fernanda Sandoval Pineda
Supervisora

