




OF-600-PQ-101-2025

Puerto Quetzal,
04 de marzo de 2024

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



A LAS: 15:30 F: *oj*

Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UIP-67-2,025 de fecha 26 de febrero del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-473-2024 "Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios de garita de ingreso y egreso al Dat".
2. Contrato Administrativo A-475-2024 "Servicio de Mantenimiento y reparación de arriate central en cero calle dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal".
3. Contrato Administrativo A-539-2024 "Mantenimiento y reparación de carpeta asfáltica en parqueo 7 interior Dat Empresa Portuaria Quetzal".
4. Contrato Administrativo A-553-2024 "Mantenimiento caminamiento peatonal de rotonda hacia pre-puerto Empresa Portuaria Quetzal".
5. Contrato Administrativo A-005-2025 "Mantenimiento de caminamiento peatonal de CA-09 hacia edificio capacitación Empresa Portuaria Quetzal".
6. Contrato Administrativo A-472-2024 "Suministro de Materiales Químicos para la red de agua".
7. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia".
8. Contrato Administrativo A-529-2024 "Mantenimiento del área de manejo de aceites dieléctricos con presencias de PCBS".
9. Contrato Administrativo A-527-2024 "Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas de Empresa Portuaria Quetzal".
10. Contrato Administrativo A-526-2024 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de 7ma Avenida de Puerto Quetzal".
11. Contrato Administrativo A-538-2024 "Mantenimiento y reparación de instalación de área para gimnasio de Empresa Portuaria Quetzal".
12. Contrato Administrativo A-528-2024 "Mantenimiento del taller para casetas del patio de contenedores refrigerados".
13. Contrato Administrativo A-002-2025 "Mantenimiento y reparación de tanque elevado y caseta de bombeo en sistema de agua potable de colonia habitacional Empresa Portuaria Quetzal".
14. Contrato Administrativo A-605-2025 y A-400-2022 "Mantenimiento Preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Luis Manuel Pivaral de la Vega
Subgerente de Mantenimiento



Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-529-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		89904567	
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintinueve guión dos mil veinticuatro (A-529-2024) de fecha veintiseis de noviembre de dos mil veinticuatro (26-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Constructora San Cristóbal, Sociedad Anónima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DEL AREA DE MANEJO DE ACEITES DIELECTRICOS CON PRESENCIAS DE PCBS ". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:	19/12/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	22/01/2025	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	35	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	35	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	71.4%
1.7	Tiempo por ejecutar	10	28.6%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 837,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 837,000.00	100.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octavo pago ejecutado		0.000%
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q 837,000.00	100.00%
MONTO POR EJECUTAR		Q -	0.00%

f. 
 VALERY FERNANDA SANDOVAL PINEDA
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-005-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			43882137
En referencia al contrato administrativo numero A guión cinco guión dos mil veinticinco (A-005-2025) de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco (08-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "MULTISERVICIOS TASCO" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO PEATONAL DE CA-09 HACIA EDIFICIO CAPACITACIÓN EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		6/02/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		26/03/2025
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	23	54.8%
1.7	Tiempo por ejecutar	19	45.2%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 795,001.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 795,001.00	100.00%

f.


 JULIAN MICIAN CONTRERAS
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-553-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-



Número de Nit:			64678474		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-553-2024) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro (27-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Construcciones y Asesorías Catocha" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO PEATONAL DE ROTONDA HACIA PRE-PUERTO EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-					
1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			6/02/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			22/03/2025	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado		45		
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0		
1.5	Total tiempo autorizado		45	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado		23	51.1%	
1.7	Tiempo por ejecutar		22	48.9%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	840,000.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado			0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado			0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%	
2.7	Sexto pago ejecutado			0.000%	
2.8	Septimo pago ejecutado			0.000%	
2.9	Octava pago ejecutado			0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	-	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q	840,000.00	100.00%	

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS

Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-539-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro (A-539-2024) de fecha doce de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		24/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/03/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	39	65.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	21	35.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 11,940,703.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 11,940,703.00	100.00%

f. _____

JULIÁN MILLÁN CONTRERAS

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-475-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-475-2024) de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro (11-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Arriate Central en Cero Calle Dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.</p>			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		5/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		15/01/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 690,398.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 690,398.00	100.00%

f. _____
JULIÁN MILIÁN CONTRERAS
 Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios de Garita de Ingreso y Egreso al Dat". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		30/10/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		18/11/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	20	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	20	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	20	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 781,245.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 451,929.40	57.847%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 451,929.40	57.85%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 329,315.60	42.15%

f. _____
JULIÁN MILIÁN CONTRERAS
 Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-527-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veintisiete guión dos mil veinticuatro (A-527-2024) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Deportivas de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		10/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		8/02/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 899,610.00	100.00%
2.1	Anticipo		0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 809,649.00	90.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 809,649.00	90.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 89,961.00	10.00%

f.

CRISTIAN DANIEL LUNA BONILLA

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-472-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			99330768
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y dos guión dos mil veinticuatro (A-472-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "N&C CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA", para el "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		6/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		5/12/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	365	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	365	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	85	23.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	280	76.7%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 619,965.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 619,965.00	100.00%

f.

Ángel Amílcar Valdez Ortega

Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-526-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		75631237	
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiséis guión dos mil veinticuatro (A-526-2024) de fecha veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro (22-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "CONSTRUCTORA ODECO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 7ma Avenida de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:	12/02/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	12/05/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	17	18.9%
1.7	Tiempo por ejecutar	73	81.1%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 8,996,785.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q -	0.00%
MONTO POR EJECUTAR		Q 8,996,785.00	100.00%

f. 
AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-538-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos treinta y ocho guión dos mil veinticuatro (A-538-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "COCESA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ÁREA PARA GIMNASIO DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		24/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		22/02/2025
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 899,975.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 899,975.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-528-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			2872996K
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiocho guión dos mil veinticuatro (A-528-2024) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Innovaciones Generales en Construcción IGC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DEL TALLER PARA CASETAS DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		24/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		17/02/2025
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	25	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	25	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 830,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 830,000.00	100.00%

f. 
AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-002-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89789261
En referencia al contrato administrativo numero A guión dos guión dos mil veinticinco (A-002-2025) de fecha seis de enero de dos mil veinticinco (06-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA LAS CHARCAS, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA HABITACIONAL EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de febrero del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/02/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		11/03/2025
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	28	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	28	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	17	60.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	11	39.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 598,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	-	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 598,000.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2025
 -expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el periodo del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de ENERO de 2025.

1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA		
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO				24/11/2021		
1.2	Fecha Oficial Finalización:				23/11/2026		
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	38		63.33 %			
1.5	Meses por ejecutar	22		36.67 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2025
-expresado en tiempo y quetzales-

						Número de Nit:	8666568-5
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q11,803,754.17	67.95 %			100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q5,567,786.33	32.05 %				

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit: **2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 28 FEBRERO de 2025.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023			01/03/2024		
1.2	Fecha de Finalización:			28/02/2027		
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %		
1.6	Meses utilizados	12		33.33 %		
1.7	Meses por ejecutar	24		66.67 %		
2		MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA				
MESES		VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %		
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/2024
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/2024
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/2024
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/2024
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/2025
2.12	28/02/25	1,360,625.00	Q 2,571,581.25	4.08 %	01/02/2025	28/02/2025
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		16,835,140.00	31,818,414.60	50.48 %	100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO			Q 31,212,610.01	49.52 %		


Raúl Vicente Constanza Morales
 Supervisor

